

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Guaita Mara

COMUNE DI ISSIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	----------	------	------	------	-----------

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to dott. Paolo DALLAN

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 14 del 24/04/2025

Issiglio, 24/04/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to FIORE Alessandra

Oggetto: LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA MUNICIPIO N. 1 – PRIMO PIANO". APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO A FAVORE DELL'IMPRESA DUCLOS SRL con sede in Rue del la Maladiere n. 90, 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO), P.Iva 00193790078. APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. CUP: B62D24000060004 _ CIG: B40C90234A.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

Issiglio,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CALVETTI Dr. Claudio

VISTO l'Atto di Nomina n. 2 del 02.01.2025 del Presidente dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella con il quale viene attribuita alla sottoscritta la competenza di adottare il presente provvedimento;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 29 del 29.05.2024 con la quale è stato approvato il Computo Metrico Estimativo dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA MUNICIPIO N. 1 – PRIMO PIANO" redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico, del complessivo importo di Euro 25.000,00= e la geom. Laura Zimoli è stata nominata RUP dell'intervento di cui trattasi;

DATO ATTO CHE, per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, è stata esperita sul MePa la procedura di gara RDO N. 464138 con la Ditta SCALARONE Giuseppe Franco il quale, però, successivamente alla presentazione dell'offerta e prima dell'aggiudicazione dei lavori, ha comunicato, documento Ns prot. n. 1654 del 01.10.2024 agli atti di archivio, *"la rinuncia di incarico di affidamento per intervenuti problemi di gestione aziendale"*;

RICHIAMATA la determinazione del RST N. 54 del 01.10.2024 di presa d'atto di "gara deserta";

CONSIDERATA la necessità di procedere con l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto rivolgendosi ad altro operatore economico;

Issiglio,

DATO ATTO CHE, rispetto all'importo di cui al Computo Metrico Estimativo approvato con deliberazione G.C. n. 29-2024 pari ad Euro 25.000,00=, la nuova procedura di affidamento prevede un importo complessivo di spesa pari ad Euro 25.500,00= di cui Euro 23.180,00= per importo lavori, Euro 2.318,00= per Iva al 10% ed Euro 2,00= (varie a calcolo);

CONSIDERATO CHE:

- l'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e l'importo per la manodopera (I.V.A. esclusa), ammonta ad Euro 23.180,00=;
- l'importo dei lavori posto a base di gara (oneri di sicurezza da interferenze, importo manodopera ed I.V.A. esclusi), da assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro 23.180,00=;
- l'importo per la manodopera, da non assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro 0,00=;
- l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, da non assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro 0,00=;
- l'intervento è finanziato per intero con fondi a disposizione dell'Amministrazione (BIM);
- i lavori devono essere appaltati nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e dalle relative norme attuative ivi previste;
- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo ai lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA MUNICIPIO N. 1 – PRIMO PIANO", CUP: B62D24000060004 _ CIG: B40C90234A, per un importo complessivo pari a Euro 23.180,00= (IVA esclusa);
- dato l'importo del presente affidamento, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

ATTESO CHE la spesa relativa all'opera in oggetto, ammontante complessivamente a Euro 25.500,00=, comprendente le somme per spese tecniche generali, IVA, imprevisti, trova copertura nel bilancio alla Missione 01 _ Programma 05_ Titolo II _ cap. 6130/538/99 (BIM);

VISTA la determinazione del RST n. 60 del 06.11.2024 con la quale i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati all'Impresa DUCLOS SRL con sede in Rue del la Maladiere n. 90, 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO), P.Iva 00193790078, che ha offerto il ribasso d'asta pari a 0,10354% (zerovirgoladiecitrecentocinquantaquattro per cento) da applicare sull'importo posto a base di gara di Euro 23.180,00= pari a Euro 23.156,00= **oltre Iva di legge al 10%**, aggiudicati a seguito di Trattativa con un unico Operatore Economico, procedura esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, RDO – Trattativa Diretta – n. 4741659, perfezionata con stipula in data 06.11.2024;

VISTA la lettera negoziale del 27.11.2024 per regolamentare l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., ns prot. n. 2007 del 26.11.2024, restituita firmata dalla Ditta in data 27.11.2025, ns prot. n. 2025;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 3 della lettera di invito, per i lavori di cui sopra il tempo utile di esecuzione era di 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna;

12. DI DARE ATTO, INFINE, che la presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è trasmessa al responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di Issiglio per la relativa pubblicazione.

Il RUP
Laura Zimoli

3. **DI DARE ATTO che**, a fronte di una spesa complessiva di progetto pari a Euro 25.500,00=, **risulta una economia complessiva di spesa pari a Euro 28,40=** _ somme non utilizzate;
4. **SI DA ATTO CHE:**
- gli atti di contabilità sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
 - la spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni assunti.
5. **L'APPROVAZIONE** del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA MUNICIPIO N. 1 – PRIMO PIANO". CUP: B62D24000060004 _ CIG: B40C90234A, **DANDO ATTO che il Certificato di Regolare Esecuzione**, ai sensi del comma 2 dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. **ha carattere PROVVISORIO** ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e che nell'arco di tale periodo gli appaltatori sono tenuti alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
6. **DI DARE ATTO** che, come indicato nel CRE approvato al precedente punto 5., il credito dell'impresa, a saldo, ammonta a complessivi di Euro 27.480,44= (di cui Euro 22.524,95= per lavori ed Euro 4.955,49= per Iva al 22%), di cui al relativo, concordante, certificato di pagamento a SALDO emesso dal RUP in data 20.03.2025.
7. **DI LIQUIDARE** all'Impresa DUCLOS SRL con sede in Rue del la Maladiere n. 90, 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO), P.Iva 00193790078, per l'avvenuta esecuzione dei lavori "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE SITO IN VIA MUNICIPIO N. 1 – PRIMO PIANO". CUP: B62D24000060004 _ CIG: B40C90234A, *l'importo per lavori eseguiti a tutto il 28.02.2025, come indicato nel CRE redatto dal RUP*, il complessivo importo di Euro 25.471,60= (di cui Euro 23.156,00= per lavori ed Euro 2.315,60= per Iva al 10%).
8. **DI DARE ATTO** che, che in data 02.04.2025 l'Impresa DUCLOS SRL ha prodotto l'Attestazione di Congruità, con esito positivo, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa in data 02.04.2025, prot. attestazione 202501987TO00/3 del 02.04.2025 per il cantiere di cui all'oggetto.
9. **DI DARE ATTO** dell'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, con i beneficiari del presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Tecnico e del RUP, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, così come introdotto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 e s.m.i.
10. **DI IMPUTARE** la spesa derivante dal presente provvedimento di importo complessivo pari ad Euro 25.471,60=, Iva di legge al 10% inclusa, alla Missione 01 _ Programma 05 _ Titolo II _ cap. 6130/538/99 (finanziato con BIM).
11. **DI INOLTARE** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al responsabile del servizio finanziario per gli atti di propria competenza.

DATO ATTO CHE i lavori:

- ✓ sono stati consegnati in data 02.12.2024 come da relativo Verbale di consegna dei lavori (documento agli atti di archivio);
- ✓ sono stati sospesi in data 21.12.2024 per le motivazioni indicate nel Verbale di sospensione lavori N. 1 (documento agli atti di archivio);
- ✓ sono ripresi in data 20.01.2025 come da relativo Verbale di Ripresa Lavori n. 1, con nuova scadenza per il termine dei lavori prevista per il 01.03.2025 (documento agli atti di archivio);

DATO ATTO CHE i lavori risultano ultimati in data 28.02.2025 come da relativo CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI e, quindi, in tempo utile (documento agli atti di archivio);

VISTA la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal RUP in data 20.03.2025 dal quale emergono le seguenti risultanze:

Ammontare complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta) Euro 23.156,00=

A dedurre ritenuta dello 0,5% per infortuni Euro 0,00=

Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA Euro 23.156,00=

VISTO il certificato di pagamento emesso in data 20.03.2025, del complessivo importo di Euro **25.471,60=** (di cui Euro 23.156,00= per lavori ed Euro 2.315,60= per Iva al 10%);

VISTA la fattura N. 16 del 31.03.2025, ns prot. n. 697 del 07.04.2025, pervenuta dall'Impresa DUCLOS SRL con sede in Rue del la Maladiere n. 90, 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO), P.Iva 00193790078, del complessivo importo di Euro 25.471,60= (di cui Euro 23.156,00= per lavori ed Euro 2.315,60= per Iva al 10%);

DATO ATTO CHE:

- ..per quanto risulta agli atti d'ufficio l'Impresa DUCLOS srl non ha ceduto l'importo dei suoi crediti, né ha rilasciato deleghe a favore di terzi per la riscossione del credito risultante dai lavori in oggetto;
- i lavori di cui all'oggetto "si sono svolti su aree di proprietà del Comune di Issiglio (TO) e non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, per cui si è ritenuta non necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dalla legge sui lavori pubblici";
- in data 02.04.2025, ai fini della liquidazione dello Stato Finale, DUCLOS SRL ha prodotto l'Attestazione di Congruità, con esito positivo, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa con prot. attestazione 202501987TO00/3 del 02.04.2025 per il cantiere di cui all'oggetto;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal RUP in data 20.03.2025 (documento agli atti di archivio);

DATO ATTO che:

- la spesa complessiva di PROGETTO è pari a Euro 25.500,00=;
- la spesa complessiva a CONSUNTIVO è pari a Euro 25.471,60=;

RITENUTO, pertanto, di predisporre il seguente Quadro Economico (Rideterminato Post-Appalto) **a consuntivo lavori**, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 23.180,00
IMPORTO LAVORI A SEGUITO RIBASSO del 0,10354%		€ 23.156,00
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00	
IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 0,00	
SOMMANO IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 0,00	
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO		€ 23.156,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori pari al 22%	€ 2.315,60	€ 2.315,60
Lavori in economia/Imprevisti/Arrotondamenti		€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 2.315,60
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 25.471,60
Risparmio su Q.E. di progetto		28,40

CONSIDERATO che, dal Q.E. a consuntivo, a fronte di una spesa complessiva di progetto pari a Euro 25.500,00=, **risulta una economia complessiva di spesa pari a Euro 28,40=** _ somme non utilizzate;

DATO ATTO che, visto l'importo della procedura, NON è dovuto il versamento all'ANAC per la gara esperita;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTO il "Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTO il capitolato speciale reggente il contratto;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

ATTESO che il dispositivo dello SPLIT PAYMENT contenuto nella Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità) implica che l'IVA sulle fatture viene versata all'erario dal Comune e non dal fornitore (fatto salvo quanto dovuto ai professionisti);

DATO ATTO che ai fini dell'emissione della fattura elettronica, il Codice Univoco Ufficio del Comune di Issiglio è il seguente: **UF6Q8E**;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACQUISITI della Ditta DUCLOS SRL (agli atti di archivio):

- il documento unico di regolarità contributiva tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, prot. INail_48339450, REGOLARE, con scadenza di validità prevista per la data del 17.07.2025;
- la Certificazione dei Carichi Pendenti Tributarì _ verifica telematica eseguita in data 24.04.2025, Identificativo Univoco Richiesta 202500001685644_ SOGGETTO NON INADEMPIENTE;

DATO ATTO che in data 02.04.2025 l'Impresa ha prodotto l'Attestazione di Congruità, con esito positivo, rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa in data 02.04.2025, prot. attestazione 202501987T000/3 del 02.04.2025 per il cantiere di cui all'oggetto;

ESAMINATI gli atti del procedimento ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intendono qui integralmente trascritte.
2. **L'APPROVAZIONE** del Quadro Economico (Rideterminato Post-Appalto) **a Consuntivo lavori**, come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 23.180,00
IMPORTO LAVORI A SEGUITO RIBASSO del 0,10354%		€ 23.156,00
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 0,00	
IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 0,00	
SOMMANO IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€ 0,00	
IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO		€ 23.156,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori pari al 22%	€ 2.315,60	€ 2.315,60
Lavori in economia/Imprevisti/Arrotondamenti		€ 0,00
Contributo ANAC	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE		€ 2.315,60
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 25.471,60
Risparmio su Q.E. di progetto		28,40