

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Guaita Mara

COMUNE DI ISSIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
-----	------	-----	--------	----------	------	------	------	-----------

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

F.to dott. Paolo DALLAN

Issiglio, 21/01/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to FIORE Alessandra

Issi
gli
o,

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CALVETTI Dr. Claudio

Issi
gli
o,

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO**

N. 2 del 21/01/2025

Oggetto: LAVORI DI "INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE – PALAZZO MUNICIPALE E SALONE POLIFUNZIONALE". APPROVAZIONE SAL N. 1 PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 03.01.2025 E LIQUIDAZIONE DEL RELATIVO IMPORTO A FAVORE DELL'IMPRESA VALCHIUUSA EDIL84 DI SAVU E NICOLINO, CON SEDE IN VIA MULINO N. 6 – 10089 VALCHIUUSA (TO), P.IVA 12622980014. CUP: B67D24000100001 _ CIG: B17CEAEEC3.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO TECNICO

VISTO l'Atto di Nomina n. 2 del 02.01.2025 del Presidente dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella con il quale viene attribuita alla sottoscritta la competenza di adottare il presente provvedimento;

VISTO il comunicato del 25 gennaio 2024, con il quale la Finanza Locale informa che in data 18 gennaio 2024 è stato firmato dal Ministro dell'Interno il Decreto recante «Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024», in applicazione dell'art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126;

VISTO l'allegato A del predetto Decreto Ministeriale e preso atto che il contributo assegnato al Comune di Torre Canavese per l'anno 2024 è pari ad Euro 58.589,87;

DATO ATTO che il suddetto contributo può essere utilizzato per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024 e che il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere entro il 15 maggio 2024;

CONSIDERATO che, a seguito di attenta valutazione delle opere da realizzare, l'Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi sopra riportati, intende implementare gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche del salone polifunzionale e del palazzo sede municipale;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha manifestato la volontà di eseguire i lavori di cui all'oggetto in quanto ha ritenuto necessario, opportuno ed urgente, nell'ottica della conservazione e corretto utilizzo dei beni immobili di proprietà dell'Ente, provvedere ai relativi interventi ed ha fornito al Responsabile del Servizio

Tecnico e al RUP gli indirizzi, anche progettuali e di opportunità esecutiva delle opere, per conseguire gli obiettivi fissati;

RICHIAMATA:

- la determinazione del RST n. 8 del 12.03.2024 con la quale, in relazione al disposto dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, la geom. Laura Zimoli è stata nominata Responsabile Unico di Progetto (RUP) dell'intervento di cui all'oggetto;
- la determinazione del RST n. 9 del 12.03.2024 con la quale è stato conferito all'Arch. Federico AIME, P.Iva 09124290017, c.f. MAIFRC77P14E379Y, con studio in Via Ivrea n. 26/C a Fiorano Canavese (TO), in relazione ai lavori di cui all'oggetto, l'incarico di redazione del progetto, sino al livello esecutivo, la direzione lavori, la contabilità lavori, la redazione del CRE, per il complessivo importo di Euro 4.788,00= (di cui Euro 4.600,00= per la prestazione, Euro 184,00= per Cassa previdenziale al 4%, Euro 2,00= per marca da bollo (soggetto esente dal versamento dell'Iva));
- la determinazione del RST n. 10 del 12.03.2024 con la quale è stato conferito al geom. Fulvio BALLELIO, P.Iva 08778630015, c.f. BLLFLV81R10L219J, con studio in Via Principe Amedeo n. 36 ad Agliè (TO), in relazione ai lavori di cui all'oggetto, l'incarico di Responsabile per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, per il complessivo importo di Euro 1.052,00= (di cui Euro 1.000,00= per la prestazione, Euro 50,00= per Cassa previdenziale al 5%, Euro 2,00 per marca da bollo (soggetto esente dal versamento dell'Iva));
- la determinazione del RST n. 11 del 12.03.2024 con la quale è stato conferito all'Ing. Pier Giacomo KOETTING, P.Iva 08423030017, c.f. KTTPGC65S17C133Z, con studio in Frazione Spineto n. 155/d a Castellamonte (TO), l'incarico per la progettazione, DL e redazione del CRE delle strutture sottoposte a denuncia opere, per il complessivo importo di Euro 1.522,56= (di cui Euro 1.200,00= per la prestazione, Euro 48,00= per Cassa previdenziale al 4%, Euro 274,56= per Iva al 22%);

DATO ATTO che in data 12.04.2024, ns prot. n. 621, i progettisti hanno prodotto il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di cui trattasi che l'intervento prevede una spesa complessiva di Euro 58.000,00= di cui al seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 32.743,93
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	2.625,54	
IMPORTO MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO	10.640,03	
SOMMANO IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	13.265,57	
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 46.009,50
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui lavori pari al 10% (opere edili= Euro 29298,36)		€ 2.929,84
IVA sui lavori pari al 4% (piattaforma = Euro 16711,14)		€ 668,45
Spese tecniche progettazione e servizi connessi (a)	€ 4.600,00	
Spese tecniche coordinamento sicurezza (b)	€ 1.000,00	
Spese tecniche progettazione e DL strutture (c)	€ 900,00	
Spese tecniche CRE opere sottoposte a denuncia (d)	€ 300,00	
Cassa previdenziale 4% su ST (a)	€ 184,00	
Cassa previdenziale 5% su ST (b)	€ 50,00	
Cassa previdenziale 4% su ST (c)	€ 36,00	
Cassa previdenziale 4% su ST (d)	€ 12,00	
IVA 22% su spese tecniche e inarcassa (c)	€ 205,92	
IVA 22% su spese tecniche e inarcassa (d)	€ 68,64	
Totale Spese Tecniche e Indagini Ambientali	€ 7.356,56	€ 7.356,56
Inc. R.P. art. 113 comma 2, D.Lgs. n. 56/2016 (2,00%)	€ 920,19	€ 920,19
Prove sui materiali	€ 0,00	€ 0,00
Lavori in economia/Imprevisti/Arrotondamenti	80,47	€ 80,47
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00
TOTALE		€ 11.990,50
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		€ 58.000,00

RICHIAMATO il "VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO" redatto dal RUP in data 16.04.2024 e dato atto che i progettisti incaricati hanno redatto il Progetto Esecutivo dell'opera, presentando gli elaborati in conformità a quanto prescritto all'art. 22, comma 4, dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE:

- con Deliberazione G.C. n. 16 del 16.04.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di cui all'oggetto;
- l'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e l'importo per la manodopera (I.V.A. esclusa), ammonta ad Euro 46.009,50=;
- l'importo dei lavori posto a base di gara (oneri di sicurezza da interferenze, importo manodopera ed I.V.A. esclusi), da assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro 32.743,93=;
- l'importo per la manodopera, da non assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro 10.640,03=;
- l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, da non assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro 2.625,54=;
- l'intervento è finanziato per intero con contributo dello Stato;
- i lavori devono essere appaltati nel rispetto delle procedure di affidamento prescritte dal Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. n. 36/2023 e dalle relative norme attuative ivi previste;

CONSIDERATO che con propria precedente determinazione N. 23 del 09.05.2024, i lavori di cui all'oggetto sono stati aggiudicati all'Impresa VALCHIUSA EDIL84 DI SAVU E NICOLINO con sede in Via Mulino n. 6 – 10089 VALCHIUSA (TO), P.IVA 12622980014, **CHE ha offerto** il ribasso d'asta pari al 1% (UNOpercento) da applicare sull'importo posto a base di gara di 32.743,93=, per un importo pari ad

Euro 32.416,49=	oltre	
Euro 10.640,03=	importo relativo alla manodopera	<u>NON RIBASSABILE</u>
Euro 2.625,54=	importo relativo agli oneri di sicurezza	<u>NON RIBASSABILE;</u>

per il complessivo importo (Iva di legge al 4% e/o al 10% esclusa) di Euro 45.682,06=, aggiudicati a seguito di Trattativa con un unico Operatore Economico, procedura esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, RDO – Trattativa Diretta – n. 4314132 del 03.05.2024, trattativa perfezionata con stipula in data 09.05.2024;

DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 13.05.2024, ns prot. n. 868 del 13.05.2024, come da relativo Verbale di Consegna Lavori in via d'urgenza (documento agli atti di archivio);

RICHIAMATI i successivi verbali di sospensione e ripresa dei lavori (documenti agli atti di archivio);

VISTO il contratto di appalto, reso in forma di scrittura privata, firmato dalle parti in data 12.11.2024 inoltrata via PEC con ns prot. n. 1926 del 12.11.2024;

VISTI gli atti relativi al Primo Stato di avanzamento, per lavori eseguiti a tutto il giorno 03.01.2025, redatti in data 08.01.2025 dal Direttore dei Lavori Arch. Federico Aime, consegnati a mezzo Pec agli uffici comunali in data 08.01.2025, ns prot. n. 31 del 09.01.2025, dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

Ammontare complessivo Opere Edili ed Accessorie eseguite, assoggettate ad Iva al 10% (al netto del ribasso d'asta)	Euro	12.283,63
A dedurre certificati di pagamento già emessi:	Euro	0,00
A dedurre ritenuta dello 0,5% per infortuni	Euro	61,41
Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA	Euro	12.222,22
Arrotondato in	Euro	12.000,00

Ammontare complessivo per abbattimento barriere architettoniche eseguite, assoggettate ad Iva al 4% (al netto del ribasso d'asta)	Euro	8.272,01
A dedurre certificati di pagamento già emessi:	Euro	0,00
A dedurre ritenuta dello 0,5% per infortuni	Euro	41,36
Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA	Euro	8.230,65
Arrotondato in	Euro	8.000,00

Per un credito netto totale dell'Impresa pari a Euro 20.000,00=;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 a firma dell'Arch. Aime Federico datato 08.01.2025, del complessivo importo di Euro 20.000,00= come di seguito evidenziato:

- Opere Edili e Accessorie: Euro 12.000,00= oltre Iva al 10% pari ad Euro 1.200,00= per complessivi Euro 13.200,00=;
- Opere Abbattimento Barriere Architettoniche: Euro 8.000,00 oltre IVA al 4% pari ad Euro 320,00= per complessivi Euro 8.320,00=;

VISTA la fattura n. 1 del 09.01.2025 pervenuta a mezzo fatturazione elettronica, ns prot. n. 69 del 15.01.2025, dall'Impresa VALCHIUSA EDIL84 DI SAVU E NICOLINO con sede in Via Mulino n. 6 – 10089 VALCHIUSA (TO), P.IVA 12622980014, relativa alle opere edili e accessorie dell'importo di complessivi Euro 13.200,00= (di cui Euro 12.000,00= per lavori ed Euro 1.200,00= per Iva al 10%);

VISTA la fattura n. 2 del 09.01.2025 pervenuta a mezzo fatturazione elettronica, ns prot. n. 70 del 15.01.2025, dall'Impresa VALCHIUSA EDIL84 DI SAVU E NICOLINO con sede in Via Mulino n. 6 – 10089 VALCHIUSA (TO), P.IVA 12622980014, relativa alle opere per abbattimento barriere architettoniche dell'importo di complessivi Euro 8.320,00= (di cui Euro 8.000,00 per lavori ed Euro 320,00= per Iva al 4%);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

VISTO il "Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;

VISTO il capitolato speciale reggente il contratto;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

ATTESO che il dispositivo dello SPLIT PAYMENT contenuto nella Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità) implica che l'IVA sulle fatture viene versata all'erario dal Comune e non dal fornitore (fatto salvo quanto dovuto ai professionisti);

DATO ATTO che ai fini dell'emissione della fattura elettronica, il Codice Univoco Ufficio del Comune di Issiglio è il seguente: **UF6GGM**;

ACQUISITI (documenti agli atti di archivio):

- il documento unico di regolarità contributiva dell'impresa, tramite il sistema "DURC online", prot. INPS_44233773, messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, DURC REGOLARE con scadenza di validità prevista per la data del 16.05.2025;
- la Certificazione dei Carichi Pendenti Tributari dell'Impresa, verifica telematica eseguita in data 21.01.2025, Identificativo Univoco Richiesta 20250000257757 _ SOGGETTO NON INADEMPIENTE;

ESAMINATI gli atti del procedimento ed accertatane la regolarità;

DETERMINA

- 1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intendono qui integralmente trascritte.

2. SI APPROVA il PRIMO STATO DI AVANZAMENTO, per lavori eseguiti a tutto il 03.01.2025, per intervento di LAVORI DI "INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE – PALAZZO MUNICIPALE E SALONE POLIFUNZIONALE". CUP: B67D24000100001 _ CIG: B17CEAEEC3, in narrativa, consistente in:

- STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 per lavori eseguiti a tutto il 03.01.2025;
- LIBRETTO DELLE MISURE N. 1;
- REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1;

nonché il relativo, concordante, certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di Euro 20.000,00= come di seguito evidenziato:

- Opere Edili e Accessorie: Euro 12.000,00= oltre Iva al 10% pari ad Euro 1.200,00= per complessivi Euro 13.200,00=;
- Opere Abbattimento Barriere Architettoniche: Euro 8.000,00 oltre IVA al 4% pari ad Euro 320,00= per complessivi Euro 8.320,00=;

3. SI DA ATTO CHE:

- gli atti di contabilità sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- la spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni assunti.

4. DI LIQUIDARE all'Impresa VALCHIUSA EDIL84 DI SAVU E NICOLINO con sede in Via Mulino n. 6 – 10089 VALCHIUSA (TO), P.IVA 12622980014, per l'esecuzione dei LAVORI DI "INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE – PALAZZO MUNICIPALE E SALONE POLIFUNZIONALE". CUP: B67D24000100001 _ CIG: B17CEAEEC3, *l'importo lavori corrispondente al PRIMO STATO DI AVANZAMENTO per lavori eseguiti a tutto il 03.01.2025*, come di seguito evidenziato:

- ✓ fattura n. 1 del 09.01.2025 relativa alle opere edili e accessorie dell'importo di complessivi Euro 13.200,00= (di cui Euro 12.000,00= per lavori ed Euro 1.200,00= per Iva al 10%);
- ✓ fattura n. 2 del 09.01.2025 relativa alle opere per abbattimento barriere architettoniche dell'importo di complessivi Euro 8.320,00= (di cui Euro 8.000,00 per lavori ed Euro 320,00= per Iva al 4%).

5. DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento di importo complessivo pari ad Euro 21.520,00= (compresa Iva al 4% o al 10%) alla Missione 10 _ Programma 05 _ Titolo II _ MacroAggr. 205 _ cap. 8230/831/1 (contributo Stato _ art. 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

6. DI INOLTARE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al responsabile del servizio finanziario per gli atti di propria competenza.

7. DI DARE ATTO, INFINE, che la presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, è trasmessa al responsabile dell'Albo Pretorio del Comune di Issiglio per la relativa pubblicazione.

IL RUP
Laura ZIMOLI